



Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován  
Státním fondem životního prostředí ČR  
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.  
[www.mzp.cz](http://www.mzp.cz) [www.sfzp.cz](http://www.sfzp.cz)

Projekt je realizován s finančním příspěvím Středočeského kraje

**Středočeský kraj**

## Měsíční zpráva zhotovitele č.1

<b>Za období:</b>	Duben 2021
<b>Název projektu:</b>	„Kanalizace a ČOV Klokočná“
<b>Registrační číslo EIS:</b>	1190400006
<b>Objednatel:</b>	<b>Obec Klokočná</b> Klokočná 61, 251 64 Mnichovice
<b>TDI:</b>	<b>AteresCZ s.r.o.</b>
<b>Zhotovitel:</b>	<b>FK Bau a.s.</b>
<b>Realizační období:</b>	2021-2022



---

## Obsah

1.	Identifikační údaje stavby .....	3
2.	Plnění Harmonogramu realizace stavby .....	3
3.	Probíhající práce a stav rozestavěnosti dle čerpání finančních prostředků .....	3
4.	Práce předpokládané pro příští období: .....	3
5.	Zjištěné materiálové, technické a technolog. závady na stavbě a způsob jejich odstranění ...	3
6.	Identifikované problémy procesu výstavby a stav jejich řešení .....	3
7.	Stav projednávání nutných povolení .....	4
8.	Stav projektových prací a přehled projektové dokumentace .....	4
9.	Kontrola kvality prováděných prací .....	4
10.	Bezpečnost a ochrana zdraví .....	4
11.	Seznam schválených Změnových příkazů, Zadávacích listů .....	4
12.	Seznam úprav celkové ceny .....	4
13.	Provedené a plánované zkoušky, testy a přejímky .....	4
14.	Komentář TDI, objednatele .....	4
15.	Fotodokumentace .....	5

**1. Identifikační údaje stavby**

<b>Za období:</b>	6.4.- 30.4.2021
<b>Název projektu:</b>	„Kanalizace a ČOV Klokočná“
<b>Registrační číslo EIS:</b>	1190400006
<b>Objednatel:</b>	<b>Obec Klokočná</b> Klokočná 61, 251 64 Mnichovice
<b>TDI:</b>	<b>AteresCZ s.r.o.</b>
<b>Zhotovitel:</b>	<b>FK Bau a.s.</b>
<b>Realizační období:</b>	2021-2022

**2. Plnění Harmonogramu realizace stavby**

Investorem odsouhlasený „Základní rámcový harmonogram postupu prací“ byl dodržován.

**3. Probíhající práce a stav rozestavěnosti dle čerpání finančních prostředků**

Ke konci měsíce dubna 2021 byly provedeny následující části budovaného díla:

Byla vybudována kanalizační stoka A v úseku od budoucí KČOV k šachtě č.16, v celkové délce 418 m.

**4. Práce předpokládané pro příští období:**

Pokračování výstavby stoky A včetně veřejných částí přípojek, vodovodní přípojka a elektro přípojka k budoucí KČOV. Zahájení prací na stoce B. Práce pokračují a budou pokračovat dle odsouhlaseného Základního rámcového harmonogramu postupu prací.

První fakturace, za měsíce březen až květen 2021, bude předložena ke kontrole TDI a objednateli začátkem června 2021, včetně soupisu provedených prací dle rozpočtu, s uvedením plnění jednotlivých položek v objemových jednotkách.

**5. Zjištěné materiálové, technické a technologické závady na stavbě a způsob jejich odstranění**

Nebyly zjištěny.

**6. Identifikované problémy procesu výstavby a stav jejich řešení**

V dubnu nedošlo k žádným závažným problémům během procesu výstavby.



---

## **7. Stav projednávání nutných povolení**

Na odboru správních agend a dopravy MÚ Říčany se projednává povolení na zvláštní užívání silnice - DIO 2. etapy.

## **8. Stav projektových prací a přehled projektové dokumentace**

Při předání staveniště byla předána projektová dokumentace od zpracovatele VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 ze dne 07/2020, číslo zakázky 3389/002.

Průběžně jsou aktualizovány polohy přípojek.

## **9. Kontrola kvality prováděných prací**

Kontrola kvality prováděných prací je průběžně prováděna TDI a zástupci objednatele.

## **10. Bezpečnost a ochrana zdraví**

Na stavbě v uplynulém období nedošlo k žádnému úrazu. Je dbáno na dodržování BOZP a používání ochranných pomůcek na stavbě v maximální možné míře. Probíhají pravidelné kontroly BOZP za společnost FK Bau a.s. – p. Schlossera a také koordinátora BOZP za společnost Ateres CZ s.r.o.- p. Tesaře.

## **11. Seznam schválených Změnových příkazů, Zadávacích listů**

V průběhu dubna 2021 nedošlo ke změnám, proto nebyly vystaveny žádné změnové listy.

## **12. Seznam úprav celkové ceny**

Nebyly projednány žádné úpravy celkové ceny díla.

## **13. Provedené a plánované zkoušky, testy a přejímky**

Byly odebrány vzorky zeminy na provedení rozborů zeminy v rozsahu 10.1. a 10.2. dle vyhlášky 294/2005 Sb.

## **14. Komentář TDS, objednatele**

TDI hodnotí provedené práce na kanalizačních stokách kladně v souladu s TP, PD a HMG. KČOV je nyní v přípravné fázi před započítáním stavebních prací.

V Praze dne: 4. 5. 2021

Vypracoval: Ing. Michal Fousek



15. Fotodokumentace

