



Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

Projekt je realizován s finančním příspěvím Středočeského kraje

Středočeský kraj

Měsíční zpráva zhotovitele č.3

| | |
|-------------------------------|--|
| Za období: | Červen 2021 |
| Název projektu: | „Kanalizace a ČOV Klokočná“ |
| Registrační číslo EIS: | 1190400006 |
| Objednatel: | Obec Klokočná Klokočná 61, 251 64 Mnichovice |
| TDI: | AteresCZ s.r.o. |
| Zhotovitel: | FK Bau a.s. |
| Realizační období: | 2021-2022 |



Obsah

| | | |
|-----|--|---|
| 1. | Identifikační údaje stavby | 3 |
| 2. | Plnění Harmonogramu realizace stavby | 3 |
| 3. | Probíhající práce a stav rozestavěnosti dle čerpání finančních prostředků | 3 |
| 4. | Práce předpokládané pro příští období: | 3 |
| 5. | Zjištěné materiálové, technické a technolog. závady na stavbě a způsob jejich odstranění ... | 3 |
| 6. | Identifikované problémy procesu výstavby a stav jejich řešení | 3 |
| 7. | Stav projednávání nutných povolení | 4 |
| 8. | Stav projektových prací a přehled projektové dokumentace | 4 |
| 9. | Kontrola kvality prováděných prací | 4 |
| 10. | Bezpečnost a ochrana zdraví | 4 |
| 11. | Seznam schválených Změnových příkazů, Zadávacích listů | 4 |
| 12. | Seznam úprav celkové ceny | 4 |
| 13. | Provedené a plánované zkoušky, testy a přejímky | 4 |
| 14. | Komentář TDI, objednatele | 4 |
| 15. | Fotodokumentace | 5 |

**1. Identifikační údaje stavby**

| | |
|-------------------------------|--|
| Za období: | 1.6.- 30.6.2021 |
| Název projektu: | „Kanalizace a ČOV Klokočná“ |
| Registrační číslo EIS: | 1190400006 |
| Objednatel: | Obec Klokočná Klokočná 61, 251 64 Mnichovice |
| TDI: | AteresCZ s.r.o. |
| Zhotovitel: | FK Bau a.s. |
| Realizační období: | 2021-2022 |

2. Plnění Harmonogramu realizace stavby

Investorem odsouhlasený „Základní rámcový harmonogram postupu prací“ byl dodržován. S výjimkou stoky A-3, která se začne realizovat v měsíci 07/2021.

3. Probíhající práce a stav rozestavěnosti dle čerpání finančních prostředků

Ke konci měsíce června 2021 byly provedeny následující části budovaného díla:

Byla vybudována kanalizační stoka A po šachtu ŠA 23 v celkové délce 633 m a B po šachtu ŠB 13 v celkové délce 413 m. Též byla zhotovena stoka A-1 v délce 68 m, A-4 v délce 25 m a A-6 v délce 37 m. Dále byla provedena elektro přípojka a vodovodní přípojka v rozsahu státní komunikace k KČOV. Taktéž byly prováděny veřejné části kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem v celkové délce 186 m.

4. Práce předpokládané pro příští období:

Zahájení prací na stokách A-3 a pokračování na stoce A, B včetně veřejných částí přípojek. Práce pokračují a budou pokračovat dle odsouhlaseného Základního rámcového harmonogramu postupu prací.

5. Zjištěné materiálové, technické a technologické závady na stavbě a způsob jejich odstranění

Nebyly zjištěny.

6. Identifikované problémy procesu výstavby a stav jejich řešení

V červnu nedošlo k žádným závažným problémům během procesu výstavby.



7. Stav projednávání nutných povolení

Bylo vydáno povolení na zvláštní užívání silnice - DIO 2. etapy.

8. Stav projektových prací a přehled projektové dokumentace

Při předání staveniště byla předána projektová dokumentace od zpracovatele VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 ze dne 07/2020, číslo zakázky 3389/002.

Zhotoviteli byl předán aktualizovaný projekt přípojek k jednotlivým nemovitostem.

9. Kontrola kvality prováděných prací

Kontrola kvality prováděných prací je průběžně prováděna TDI a zástupci objednatele.

10. Bezpečnost a ochrana zdraví

Na stavbě v uplynulém období nedošlo k žádnému úrazu. Je dbáno na dodržování BOZP a používání ochranných pomůcek na stavbě v maximální možné míře. Probíhají pravidelné kontroly BOZP za společnost FK Bau a.s. – p. Schlossera a také koordinátora BOZP za společnost Ateres CZ s.r.o.- p. Tesaře.

11. Seznam schválených Změnových příkazů, Zadávacích listů

V průběhu května 2021 nedošlo ke změnám, proto nebyly vystaveny žádné změnové listy.

12. Seznam úprav celkové ceny

Nebyly projednány žádné úpravy celkové ceny díla.

13. Provedené a plánované zkoušky, testy a přejímky

Proběhli předběžné kamerové prohlídky položených stok.

14. Komentář TDS, objednatele

V Praze dne: 30.06. 2021



Vypracoval: Ing. Michal Fousek

15. Fotodokumentace

