



Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

Projekt je realizován s finančním příspěvím Středočeského kraje

Středočeský kraj

Měsíční zpráva zhotovitele č.1

Za období:	Duben 2021
Název projektu:	„Kanalizace a ČOV Klokočná“
Registrační číslo EIS:	1190400006
Objednatel:	Obec Klokočná Klokočná 61, 251 64 Mnichovice
TDI:	AteresCZ s.r.o.
Zhotovitel:	DEKONTA a.s.
Realizační období:	2021-2022



Obsah

1.	Identifikační údaje stavby	3
2.	Plnění Harmonogramu realizace stavby	3
3.	Probíhající práce a stav rozestavěnosti dle čerpání finančních prostředků	3
4.	Práce předpokládané pro příští období:	3
5.	Zjištěné materiálové, technické a technolog. závady na stavbě a způsob jejich odstranění ...	3
6.	Identifikované problémy procesu výstavby a stav jejich řešení	3
7.	Stav projednávání nutných povolení	4
8.	Stav projektových prací a přehled projektové dokumentace	4
9.	Kontrola kvality prováděných prací	4
10.	Bezpečnost a ochrana zdraví	4
11.	Seznam schválených Změnových příkazů, Zadávacích listů	4
12.	Seznam úprav celkové ceny	4
13.	Provedené a plánované zkoušky, testy a přejímky	4
14.	Komentář TDI, objednatele	4
15.	Fotodokumentace	4

**1. Identifikační údaje stavby**

Za období:	6.4.- 30.4.2021
Název projektu:	„Kanalizace a ČOV Klokočná“
Registrační číslo EIS:	1190400006
Objednatel:	Obec Klokočná Klokočná 61, 251 64 Mnichovice
TDI:	AteresCZ s.r.o.
Zhotovitel:	DEKONTA a.s.
Realizační období:	2021-2022

2. Plnění Harmonogramu realizace stavby

Oproti „Základnímu rámcovému harmonogramu postupu prací“ došlo k odchylce vlivem posunu zahájení stavebních prací.

3. Probíhající práce a stav rozestavěnosti dle čerpání finančních prostředků

Bylo provedeno geodetické vytýčení stavby a v současnosti probíhá optimalizace prováděcí dokumentace stavby, která byla konzultována na vodoprávním úřadu MÚ Říčany.

4. Práce předpokládané pro příští období:

Dne 17. 5 budou zahájeny stavební práce, které budou v prvním týdnu zahrnovat vybudování zařízení stavby, oplocení staveniště a skrývku ornice. Následně budou zahájeny výkopové práce na kořenových filtrech 1, 3 a 5.

První fakturace, za měsíc květen 2021, bude předložena ke kontrole TDI a objednateli začátkem června 2021, včetně soupisu provedených prací dle rozpočtu, s uvedením plnění jednotlivých položek v objemových jednotkách.

5. Zjištěné materiálové, technické a technologické závady na stavbě a způsob jejich odstranění

Není relevantní

6. Identifikované problémy procesu výstavby a stav jejich řešení

Realizátor identifikoval potřebu drobných změn v prováděcí dokumentaci, které právě zapracovává.



7. Stav projednávání nutných povolení

Není relevantní.

8. Stav projektových prací a přehled projektové dokumentace

Při předání staveniště byla předána projektová dokumentace od zpracovatele Ing. Jana Simona z 11/2020.

Probíhá úprava prováděcí dokumentace s ohledem na gravitační průtok kořenovými poli.

9. Kontrola kvality prováděných prací

Není relevantní.

10. Bezpečnost a ochrana zdraví

Není relevantní.

11. Seznam schválených Změnových příkazů, Zadávacích listů

Není relevantní.

12. Seznam úprav celkové ceny

Není relevantní.

13. Provedené a plánované zkoušky, testy a přejímky

Není relevantní.

14. Komentář TDS, objednatele

KČOV je nyní v přípravné fázi před započítím stavebních prací.

V Praze dne: 5. 5. 2021

Vypracoval: Mgr. Michal Šereš

15. Fotodokumentace