



Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

Projekt je realizován s finančním příspěvím Středočeského kraje

Středočeský kraj

Měsíční zpráva zhotovitele č.12

Za období:	březen 2022
Název projektu:	„Kanalizace a ČOV Klokočná“
Registrační číslo EIS:	1190400006
Objednatel:	Obec Klokočná Klokočná 61, 251 64 Mnichovice
TDI:	AteresCZ s.r.o.
Zhotovitel:	FK Bau a.s.
Realizační období:	2021-2022



Obsah

1.	Identifikační údaje stavby	3
2.	Plnění Harmonogramu realizace stavby	3
3.	Probíhající práce a stav rozestavěnosti dle čerpání finančních prostředků	3
4.	Práce předpokládané pro příští období:	3
5.	Zjištěné materiálové, technické a technolog. závady na stavbě a způsob jejich odstranění ...	3
6.	Identifikované problémy procesu výstavby a stav jejich řešení	3
7.	Stav projednávání nutných povolení	3
8.	Stav projektových prací a přehled projektové dokumentace	4
9.	Kontrola kvality prováděných prací	4
10.	Bezpečnost a ochrana zdraví	4
11.	Seznam schválených Změnových příkazů, Zadávacích listů	4
12.	Seznam úprav celkové ceny	4
13.	Provedené a plánované zkoušky, testy a přejímky	4
14.	Komentář TDI, objednatele	4
15.	Fotodokumentace	5

**1. Identifikační údaje stavby**

Za období:	1.3.- 31.3.2022
Název projektu:	„Kanalizace a ČOV Klokočná“
Registrační číslo EIS:	1190400006
Objednatel:	Obec Klokočná Klokočná 61, 251 64 Mnichovice
TDI:	AteresCZ s.r.o.
Zhotovitel:	FK Bau a.s.
Realizační období:	2021-2022

2. Plnění Harmonogramu realizace stavby

Investorem odsouhlasený „Základní rámcový harmonogram postupu prací“ byl dodržován.

3. Probíhající práce a stav rozestavěnosti dle čerpání finančních prostředků

Ke konci měsíce března 2022 byly provedeny následující části budovaného díla:

Byly provedeny opravy konstrukčních vrstev komunikací včetně opravy povrchů ze zámkové dlažby a dále probíhaly dokončovací práce jako např. čištění a revize šachet. Současně probíhala příprava dokladů ke kolaudaci stavby.

4. Práce předpokládané pro příští období:

Obnova povrchů.

5. Zjištěné materiálové, technické a technologické závady na stavbě a způsob jejich odstranění

Nebyly zjištěny.

6. Identifikované problémy procesu výstavby a stav jejich řešení

V březnu nedošlo k žádným závažným problémům během procesu výstavby.

7. Stav projednávání nutných povolení

Žádné další povolení nebylo vydáno.



8. Stav projektových prací a přehled projektové dokumentace

Při předání staveniště byla předána projektová dokumentace od zpracovatele VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 ze dne 07/2020, číslo zakázky 3389/002.

9. Kontrola kvality prováděných prací

Kontrola kvality prováděných prací je průběžně prováděna TDI a zástupci objednatele.

10. Bezpečnost a ochrana zdraví

Na stavbě v uplynulém období nedošlo k žádnému úrazu. Je dbáno na dodržování BOZP a používání ochranných pomůcek na stavbě v maximální možné míře. Probíhají pravidelné kontroly BOZP za společnost FK Bau a.s. – p. Schlossera a také koordinátora BOZP za společnost Ateres CZ s.r.o.- p. Mouchy.

11. Seznam schválených Změnových příkazů, Zadávacích listů

V průběhu března 2022 nebyl řešen žádný změnový příkaz.

12. Seznam úprav celkové ceny

V průběhu března 2022 nedošlo k úpravě celkové ceny. Celková cena tedy činí 33.528.869,19 Kč bez DPH.

13. Provedené a plánované zkoušky, testy a přejímky

Byly provedeny kamerové prohlídky položených stok.

14. Komentář TDS, objednatele

V Praze dne: 31.3 2022

Vypracoval: Ing. Michal Fousek



15. Fotodokumentace