



Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován  
Státním fondem životního prostředí ČR  
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.  
[www.mzp.cz](http://www.mzp.cz) [www.sfzp.cz](http://www.sfzp.cz)

Projekt je realizován s finančním příspěvím Středočeského kraje

**Středočeský kraj**

## Měsíční zpráva zhotovitele č.4

<b>Za období:</b>	Červenec 2021
<b>Název projektu:</b>	„Kanalizace a ČOV Klokočná“
<b>Registrační číslo EIS:</b>	1190400006
<b>Objednatel:</b>	<b>Obec Klokočná</b> Klokočná 61, 251 64 Mnichovice
<b>TDI:</b>	<b>AteresCZ s.r.o.</b>
<b>Zhotovitel:</b>	<b>FK Bau a.s.</b>
<b>Realizační období:</b>	2021-2022



---

## Obsah

1.	Identifikační údaje stavby .....	3
2.	Plnění Harmonogramu realizace stavby .....	3
3.	Probíhající práce a stav rozestavěnosti dle čerpání finančních prostředků .....	3
4.	Práce předpokládané pro příští období: .....	3
5.	Zjištěné materiálové, technické a technolog. závady na stavbě a způsob jejich odstranění ...	3
6.	Identifikované problémy procesu výstavby a stav jejich řešení .....	3
7.	Stav projednávání nutných povolení .....	4
8.	Stav projektových prací a přehled projektové dokumentace .....	4
9.	Kontrola kvality prováděných prací .....	4
10.	Bezpečnost a ochrana zdraví .....	4
11.	Seznam schválených Změnových příkazů, Zadávacích listů .....	4
12.	Seznam úprav celkové ceny .....	4
13.	Provedené a plánované zkoušky, testy a přejímky .....	4
14.	Komentář TDI, objednatele .....	4
15.	Fotodokumentace .....	4

**1. Identifikační údaje stavby**

<b>Za období:</b>	1.7.- 31.7.2021
<b>Název projektu:</b>	„Kanalizace a ČOV Klokočná“
<b>Registrační číslo EIS:</b>	1190400006
<b>Objednatel:</b>	<b>Obec Klokočná</b> Klokočná 61, 251 64 Mnichovice
<b>TDI:</b>	<b>AteresCZ s.r.o.</b>
<b>Zhotovitel:</b>	<b>FK Bau a.s.</b>
<b>Realizační období:</b>	2021-2022

**2. Plnění Harmonogramu realizace stavby**

Investorem odsouhlasený „Základní rámcový harmonogram postupu prací“ byl dodržován.

**3. Probíhající práce a stav rozestavěnosti dle čerpání finančních prostředků**

Ke konci měsíce července 2021 byly provedeny následující části budovaného díla:

Byla dobudována kanalizační stoka A po šachtu ŠA 27 v délce 132 m a stoka B po šachtu ŠB 18 v délce 181 m. Též byla zhotovena stoka A -3 v délce 47 m, a část stoky A-5-1 v délce 50 m, část stoky C v délce 71 m a výtlačný řad C v délce 52 m. Taktéž byly prováděny veřejné části kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem v celkové délce 167 m. Dále byl proveden provizorní asfaltový kryt v oblasti trasy autobusové linky.

**4. Práce předpokládané pro příští období:**

Pokračování prací na stokách A-3 , A- 5 a B-2 včetně veřejných částí přípojek. Práce pokračují a budou pokračovat dle odsouhlaseného Základního rámcového harmonogramu postupu prací.

**5. Zjištěné materiálové, technické a technologické závady na stavbě a způsob jejich odstranění**

Nebyly zjištěny.

**6. Identifikované problémy procesu výstavby a stav jejich řešení**

V červenci nedošlo k žádným závažným problémům během procesu výstavby.



---

**7. Stav projednávání nutných povolení**

Beze změn.

**8. Stav projektových prací a přehled projektové dokumentace**

Při předání staveniště byla předána projektová dokumentace od zpracovatele VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 ze dne 07/2020, číslo zakázky 3389/002.

Zhotoviteli byl předán aktualizovaný projekt přípojek k jednotlivým nemovitostem.

**9. Kontrola kvality prováděných prací**

Kontrola kvality prováděných prací je průběžně prováděna TDI a zástupci objednatele.

**10. Bezpečnost a ochrana zdraví**

Na stavbě v uplynulém období nedošlo k žádnému úrazu. Je dbáno na dodržování BOZP a používání ochranných pomůcek na stavbě v maximální možné míře. Probíhají pravidelné kontroly BOZP za společnost FK Bau a.s. – p. Schlossera a také koordinátora BOZP za společnost Ateres CZ s.r.o.- p. Tesaře.

**11. Seznam schválených Změnových příkazů, Zadávacích listů**

V průběhu července 2021 nedošlo ke změnám, proto nebyly vystaveny žádné změnové listy.

**12. Seznam úprav celkové ceny**

Nebyly projednány žádné úpravy celkové ceny díla.

**13. Provedené a plánované zkoušky, testy a přejímky**

Proběhli předběžné kamerové prohlídky položených stok.

**14. Komentář TDS, objednatele**

V Praze dne: 31.07. 2021

Vypracoval: Ing. Michal Fousek

**15. Fotodokumentace**



