



Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

Projekt je realizován s finančním příspěvím Středočeského kraje

Středočeský kraj

Měsíční zpráva zhotovitele č.4

Za období:	Červenec 2021
Název projektu:	„Kanalizace a ČOV Klokočná“
Registrační číslo EIS:	1190400006
Objednatel:	Obec Klokočná Klokočná 61, 251 64 Mnichovice
TDI:	AteresCZ s.r.o.
Zhotovitel:	DEKONTA a.s.
Realizační období:	2021-2022



Obsah

1.	Identifikační údaje stavby	3
2.	Plnění Harmonogramu realizace stavby	3
3.	Probíhající práce a stav rozestavěnosti dle čerpání finančních prostředků	3
4.	Práce předpokládané pro příští období:	3
5.	Zjištěné materiálové, technické a technolog. závady na stavbě a způsob jejich odstranění ...	3
6.	Identifikované problémy procesu výstavby a stav jejich řešení	3
7.	Stav projednávání nutných povolení	4
8.	Stav projektových prací a přehled projektové dokumentace	4
9.	Kontrola kvality prováděných prací	4
10.	Bezpečnost a ochrana zdraví	4
11.	Seznam schválených Změnových příkazů, Zadávacích listů	4
12.	Seznam úprav celkové ceny	4
13.	Provedené a plánované zkoušky, testy a přejímky	4
14.	Komentář TDI, objednatele	4
15.	Fotodokumentace	4

**1. Identifikační údaje stavby**

Za období:	1.7.- 31.6.2021
Název projektu:	„Kanalizace a ČOV Klokočná“
Registrační číslo EIS:	1190400006
Objednatel:	Obec Klokočná Klokočná 61, 251 64 Mnichovice
TDI:	AteresCZ s.r.o.
Zhotovitel:	DEKONTA a.s.
Realizační období:	2021-2022

2. Plnění Harmonogramu realizace stavby

Práce probíhají dle harmonogramu. V harmonogramu došlo k posunu dokončení mechanického předčištění z důvodu prodloužení termínu realizace septiku, což trvá.

Aktualizovaný harmonogram byl předán investorovi a TDI.

3. Probíhající práce a stav rozestavěnosti dle čerpání finančních prostředků

Filtry VKF 3, 5 a 6 byly naplněny filtračním médiem a bude provedena pokládka rozvodného potrubí.

4. Práce předpokládané pro příští období:

V 15. týdnu bude dokončeno plnění filtrů VKF 3-6. Následně bude položeno distribuční potrubí a dávkovací šachty. Dále probíhají výkopové práce VKF 1 a septiku a zároveň je navážena zemina pro hutnění hrází VKF 2 a 4. V 19. týdnu budou dokončeny přípravné práce výkopu pro septik a bude položena základová deska pro jeho položení. Zároveň dojde k dokončení výkopů a příprav VKF 1, 2 a 4 pro položení hydroizolace.

5. Zjištěné materiálové, technické a technologické závady na stavbě a způsob jejich odstranění

Není relevantní

6. Identifikované problémy procesu výstavby a stav jejich řešení

Není relevantní



7. Stav projednávání nutných povolení

Jsou připravovány podklady, které reflektují drobné změny projektu pro změnu stavby před dokončením.

8. Stav projektových prací a přehled projektové dokumentace

Od poslední zprávy nedošlo ke změnám PD.

9. Kontrola kvality prováděných prací

Kontrola kvality prováděných prací je průběžně prováděna TDI a zástupci objednatele.

10. Bezpečnost a ochrana zdraví

Na stavbě v uplynulém období nedošlo k žádnému úrazu. Je dbáno na dodržování BOZP a používání ochranných pomůcek na stavbě v maximální možné míře. Probíhají pravidelné kontroly BOZP koordinátorem BOZP za společnost Ateres CZ s.r.o.- p. Tesaře.

11. Seznam schválených Změnových příkazů, Zadávacích listů

Změnový list č. 1 je aktuálně projednáván.

12. Seznam úprav celkové ceny

Není relevantní.

13. Provedené a plánované zkoušky, testy a přejímky

Není relevantní.

14. Komentář TDS, objednatele

...

V Praze dne: 05. 08. 2021

Vypracoval: Mgr. Michal Šereš

15. Fotodokumentace



