

Základní rámcový harmonogram díla "Kořenová čistírna odpadních vod Klokočná" a plán fakturace

Rok	2021																																								2022													
Datum od	29.3	5.4	12.4	19.4	26.4	3.5	10.5	17.5	24.5	31.5	7.6	14.6	21.6	28.6	5.7	12.7	19.7	26.7	2.8	9.8	16.8	23.8	30.8	6.9	13.9	20.9	27.9	4.10	11.10	18.10	25.10	1.11	8.11	15.11	22.11	29.11	6.12	13.12	20.12	27.12	3.1	10.1	17.1	24.1	31.1	7.2								
Datum do	2.4	9.4	16.4	23.4	30.4	7.5	14.5	21.5	28.5	4.6	11.6	18.6	25.6	2.7	9.7	16.7	23.7	30.7	6.8	13.8	20.8	27.8	3.9	10.9	17.9	24.9	1.10	8.10	15.10	22.10	29.10	5.11	12.11	19.11	26.11	3.12	10.12	17.12	24.12	31.12	7.1	14.1	21.1	28.1	4.2	11.2								
Týden	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.								
Zahájení prací							x																																															
Zařízení staveniště							x	x																																														
Zemní a výkopové práce							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Modelace kořenových polí										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Hydroizolace																																																						
Náplně filtrů																																																						
Osazení šachet																																																						
Instalace mechanického předčištění																																																						
Kanalizační potrubí a propojení																																																						
Montáž odtoku vč. Kanalizace																																																						
Terénní úpravy a instalace zázemí																																																						
Montáž oplocení																																																						
Montáž oplocení																																																						
Dokončovací práce																																																						
Předání díla																																																						
Fakturace dle kalendářního měsíce	745 701,31 Kč										387 119,99 Kč										1 739 244,72 Kč										1 085 949,04 Kč						783 451,11 Kč						1 889 133,02 Kč						2 728 640,18 Kč					

Poznámky:

x	Odhadovaná doba realizace
x	Odhadovaná doba rezervy realizace

*ceny uváděné bez DPH

V Praze dne 30.12.2021

Mgr. Michal Šereš