



Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

Projekt je realizován s finančním příspěvím Středočeského kraje

Středočeský kraj

Měsíční zpráva zhotovitele č.6

Za období:	září 2021
Název projektu:	„Kanalizace a ČOV Klokočná“
Registrační číslo EIS:	1190400006
Objednatel:	Obec Klokočná Klokočná 61, 251 64 Mnichovice
TDI:	AteresCZ s.r.o.
Zhotovitel:	FK Bau a.s.
Realizační období:	2021-2022



Obsah

1.	Identifikační údaje stavby	3
2.	Plnění Harmonogramu realizace stavby	3
3.	Probíhající práce a stav rozestavěnosti dle čerpání finančních prostředků	3
4.	Práce předpokládané pro příští období:	3
5.	Zjištěné materiálové, technické a technolog. závady na stavbě a způsob jejich odstranění ...	3
6.	Identifikované problémy procesu výstavby a stav jejich řešení	3
7.	Stav projednávání nutných povolení	4
8.	Stav projektových prací a přehled projektové dokumentace	4
9.	Kontrola kvality prováděných prací	4
10.	Bezpečnost a ochrana zdraví	4
11.	Seznam schválených Změnových příkazů, Zadávacích listů	4
12.	Seznam úprav celkové ceny	4
13.	Provedené a plánované zkoušky, testy a přejímky	4
14.	Komentář TDI, objednatele	4
15.	Fotodokumentace	5

**1. Identifikační údaje stavby**

Za období:	1.9.- 30.9.2021
Název projektu:	„Kanalizace a ČOV Klokočná“
Registrační číslo EIS:	1190400006
Objednatel:	Obec Klokočná Klokočná 61, 251 64 Mnichovice
TDI:	AteresCZ s.r.o.
Zhotovitel:	FK Bau a.s.
Realizační období:	2021-2022

2. Plnění Harmonogramu realizace stavby

Investorem odsouhlasený „Základní rámcový harmonogram postupu prací“ byl dodržován.

3. Probíhající práce a stav rozestavěnosti dle čerpání finančních prostředků

Ke konci měsíce září 2021 byly provedeny následující části budovaného díla:

Byla dobudována kanalizační stoka A-3 v délce 124 m, dále úsek stoky C od budoucí čerpací stanice v délce 54 m, úsek stoky C-1 v délce 130 m a stoka C-1-1 v délce 107 m. Byly prováděny veřejné části kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem v celkové délce 42 m.

4. Práce předpokládané pro příští období:

Pokračování prací na stokách C-1, C-1-1 a zahájení prací na stoce A-2 a v závěru měsíce na stoce B-1. Práce pokračují a budou pokračovat dle odsouhlaseného Základního rámcového harmonogramu postupu prací.

5. Zjištěné materiálové, technické a technologické závady na stavbě a způsob jejich odstranění

Nebyly zjištěny.

6. Identifikované problémy procesu výstavby a stav jejich řešení

V září nedošlo k žádným závažným problémům během procesu výstavby.



7. Stav projednávání nutných povolení

Žádné další povolení nebylo vydáno. V platnosti je stále předchozí povolení zvláštního užívání, které je platné do 31.10.2021.

8. Stav projektových prací a přehled projektové dokumentace

Při předání staveniště byla předána projektová dokumentace od zpracovatele VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 ze dne 07/2020, číslo zakázky 3389/002.

Zhotoviteli byl předán aktualizovaný projekt přípojek k jednotlivým nemovitostem.

9. Kontrola kvality prováděných prací

Kontrola kvality prováděných prací je průběžně prováděna TDI a zástupci objednatele.

10. Bezpečnost a ochrana zdraví

Na stavbě v uplynulém období nedošlo k žádnému úrazu. Je dbáno na dodržování BOZP a používání ochranných pomůcek na stavbě v maximální možné míře. Probíhají pravidelné kontroly BOZP za společnost FK Bau a.s. – p. Schlossera a také koordinátora BOZP za společnost Ateres CZ s.r.o.- p. Tesaře.

11. Seznam schválených Změnových příkazů, Zadávacích listů

V průběhu září 2021 nedošlo ke změnám, proto nebyly vystaveny žádné změnové listy.

12. Seznam úprav celkové ceny

Nebyly projednány žádné úpravy celkové ceny díla.

13. Provedené a plánované zkoušky, testy a přejímky

Proběhli předběžné kamerové prohlídky položených stok.

14. Komentář TDS, objednatele

V Praze dne: 30.9. 2021

Vypracoval: Ing. Michal Fousek



15. Fotodokumentace

