



Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován  
Státním fondem životního prostředí ČR  
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.  
[www.mzp.cz](http://www.mzp.cz) [www.sfzp.cz](http://www.sfzp.cz)

Projekt je realizován s finančním příspěvím Středočeského kraje

**Středočeský kraj**

## Měsíční zpráva zhotovitele č.8

<b>Za období:</b>	Listopad 2021
<b>Název projektu:</b>	„Kanalizace a ČOV Klokočná“
<b>Registrační číslo EIS:</b>	1190400006
<b>Objednatel:</b>	<b>Obec Klokočná</b> Klokočná 61, 251 64 Mnichovice
<b>TDI:</b>	<b>AteresCZ s.r.o.</b>
<b>Zhotovitel:</b>	<b>DEKONTA a.s.</b>
<b>Realizační období:</b>	2021-2022



---

## Obsah

1.	Identifikační údaje stavby .....	3
2.	Plnění Harmonogramu realizace stavby .....	3
3.	Probíhající práce a stav rozestavěnosti dle čerpání finančních prostředků .....	3
4.	Práce předpokládané pro příští období: .....	3
5.	Zjištěné materiálové, technické a technologické závady na stavbě a způsob jejich odstranění	3
6.	Identifikované problémy procesu výstavby a stav jejich řešení .....	3
7.	Stav projednávání nutných povolení .....	4
8.	Stav projektových prací a přehled projektové dokumentace .....	4
9.	Kontrola kvality prováděných prací .....	4
10.	Bezpečnost a ochrana zdraví .....	4
11.	Seznam schválených Změnových příkazů, Zadávacích listů .....	4
12.	Seznam úprav celkové ceny .....	4
13.	Provedené a plánované zkoušky, testy a přejímky .....	4
14.	Komentář TDS, objednatele .....	4
15.	Fotodokumentace .....	5

**1. Identifikační údaje stavby**

<b>Za období:</b>	2.11.- 30.11.2021
<b>Název projektu:</b>	„Kanalizace a ČOV Klokočná“
<b>Registrační číslo EIS:</b>	1190400006
<b>Objednatel:</b>	<b>Obec Klokočná</b> Klokočná 61, 251 64 Mnichovice
<b>TDI:</b>	<b>AteresCZ s.r.o.</b>
<b>Zhotovitel:</b>	<b>DEKONTA a.s.</b>
<b>Realizační období:</b>	2021-2022

**2. Plnění Harmonogramu realizace stavby**

Aktualizovaný harmonogram byl předán investorovi a TDI a práce probíhají dle něj.

**3. Probíhající práce a stav rozestavěnosti dle čerpání finančních prostředků**

Bylo provedeno nahutnění hrází kalového pole, vytvarování jeho břehů a provedení hydroizolace. Dále byly uloženy drenážní potrubí v kalovém poli a příslušné filtrační vrstvy z různých frakcí kameniva. Kalové pole bylo připojeno k nově zřízené šachtě RŠ1, jenž byla propojena se septikem a dále s rozdělovací šachtou RZŠ1. Všechny šachty byly přikryty betonovými poklopy, kolem nichž byly započaty terénní úpravy. Byla vykopána rýha základové desky obslužného domu. Bylo provedeno připojení vodoměrné šachty s vodoměrnou soustavou, ke které byl předřazen hydrant v dimenzi DN63. Septik byl plně zasypán a nahutněn.

**4. Práce předpokládané pro příští období:**

V nejbližším období bude provedena základová deska objektu obsluhy a příprava pro jeho sestavení na místě. Dále bude uložen žlab pro česle a kanalizace bude finálně napojena na ČOV. Nadále budou pokračovat terénní úpravy.

**5. Zjištěné materiálové, technické a technologické závady na stavbě a způsob jejich odstranění**

Není relevantní

**6. Identifikované problémy procesu výstavby a stav jejich řešení**

Není relevantní



---

**7. Stav projednávání nutných povolení**

Změna stavby před dokončením byla schválena a bylo vystaveno povolení s č.j. 128598/2020-MURI/OVÚ/00394, které nabylo právní moci k 29.11.2021. Změnový list je nadále projednáván na FŽP.

**8. Stav projektových prací a přehled projektové dokumentace**

Od poslední zprávy nedošlo ke změnám PD.

**9. Kontrola kvality prováděných prací**

Kontrola kvality prováděných prací je průběžně prováděna TDI a zástupci objednatele.

**10. Bezpečnost a ochrana zdraví**

Na stavbě v uplynulém období nedošlo k žádnému úrazu. Je dbáno na dodržování BOZP a používání ochranných pomůcek na stavbě v maximální možné míře. Probíhají pravidelné kontroly BOZP koordinátorem BOZP za společnost Ateres CZ s.r.o.- p. Tesaře.

**11. Seznam schválených Změnových příkazů, Zadávacích listů**

Změnový list č. 1 je aktuálně projednáván.

**12. Seznam úprav celkové ceny**

Oproti poslední zprávě není relevantní.

**13. Provedené a plánované zkoušky, testy a přejímky**

Není relevantní.

**14. Komentář TDS, objednatele**

...

V Praze dne: 30. 11. 2021

Vypracoval: Mgr. Michal Šereš



15. Fotodokumentace







