



Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován  
Státním fondem životního prostředí ČR  
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.  
[www.mzp.cz](http://www.mzp.cz) [www.sfzp.cz](http://www.sfzp.cz)

Projekt je realizován s finančním příspěvím Středočeského kraje

**Středočeský kraj**

## Měsíční zpráva zhotovitele č. 10

<b>Za období:</b>	Leden 2022
<b>Název projektu:</b>	„Kanalizace a ČOV Klokočná“
<b>Registrační číslo EIS:</b>	1190400006
<b>Objednatel:</b>	<b>Obec Klokočná</b> Klokočná 61, 251 64 Mnichovice
<b>TDI:</b>	<b>AteresCZ s.r.o.</b>
<b>Zhotovitel:</b>	<b>DEKONTA a.s.</b>
<b>Realizační období:</b>	2021-2022



---

## Obsah

1.	Identifikační údaje stavby .....	3
2.	Plnění Harmonogramu realizace stavby .....	3
3.	Probíhající práce a stav rozestavěnosti dle čerpání finančních prostředků .....	3
4.	Práce předpokládané pro příští období: .....	3
5.	Zjištěné materiálové, technické a technologické závady na stavbě a způsob jejich odstranění	3
6.	Identifikované problémy procesu výstavby a stav jejich řešení .....	3
7.	Stav projednávání nutných povolení .....	4
8.	Stav projektových prací a přehled projektové dokumentace .....	4
9.	Kontrola kvality prováděných prací .....	4
10.	Bezpečnost a ochrana zdraví .....	4
11.	Seznam schválených Změnových příkazů, Zadávacích listů .....	4
12.	Seznam úprav celkové ceny .....	4
13.	Provedené a plánované zkoušky, testy a přejímky .....	4
14.	Komentář TDS, objednatele .....	4
15.	Fotodokumentace .....	4

**1. Identifikační údaje stavby**

<b>Za období:</b>	01.01.- 31.01.2022
<b>Název projektu:</b>	„Kanalizace a ČOV Klokočná“
<b>Registrační číslo EIS:</b>	1190400006
<b>Objednatel:</b>	<b>Obec Klokočná</b> Klokočná 61, 251 64 Mnichovice
<b>TDI:</b>	<b>AteresCZ s.r.o.</b>
<b>Zhotovitel:</b>	<b>DEKONTA a.s.</b>
<b>Realizační období:</b>	2021-2022

**2. Plnění Harmonogramu realizace stavby**

Aktualizovaný harmonogram byl předán investorovi a TDI a práce probíhají dle něj.

**3. Probíhající práce a stav rozestavěnosti dle čerpání finančních prostředků**

Manipulační plocha byla dovršena do finální nivelety terénu pod podklad asfaltového povrchu. Na MP byly vyhloubeny a vybetonovány základové patky pro vjezdovou bránu. Areál staveniště byl zmenšen pouze do oblasti budoucího prostoru kořenové ČOV a bylo sestaveno finální oplocení areálu. Vnější prostory byly rekultivovány zavezením ornice a vymodelováním finálních svahů. Z MP byl dále vymodelována obslužná komunikace na pojízdné hráze KČOV. Dále byla osazena šachta pro automatické česle.

**4. Práce předpokládané pro příští období**

V nejbližším období bude sestaven obslužný domek v němž bude provedena elektroinstalace. Po usazení automatických česlí bude provedena pokládka dlažby okolo tohoto objektu a bude vytvořen nájezd na manipulační plochu. Budou osazeny silniční obrubníky, které vymezují manipulační plochu a bude dovršeno souvrství podkladu pod asfalty. V případě příznivých klimatických podmínek budou pokračovat terénní úpravy v okolí kořenových filtrů a v předjaří bude proveden osev trávy na nezpevněných plochách.

**5. Zjištěné materiálové, technické a technologické závady na stavbě a způsob jejich odstranění**

Není relevantní

**6. Identifikované problémy procesu výstavby a stav jejich řešení**

Není relevantní



---

**7. Stav projednávání nutných povolení**

Není relevantní.

**8. Stav projektových prací a přehled projektové dokumentace**

Od poslední zprávy nedošlo ke změnám PD.

**9. Kontrola kvality prováděných prací**

Kontrola kvality prováděných prací je průběžně prováděna TDI a zástupci objednatele.

**10. Bezpečnost a ochrana zdraví**

Na stavbě v uplynulém období nedošlo k žádnému úrazu. Je dbáno na dodržování BOZP a používání ochranných pomůcek na stavbě v maximální možné míře. Probíhají pravidelné kontroly BOZP koordinátorem BOZP za společnost Ateres CZ s.r.o.- p. Mouchy.

**11. Seznam schválených Změnových příkazů, Zadávacích listů**

Viz bod 7.

**12. Seznam úprav celkové ceny**

Není relevantní.

**13. Provedené a plánované zkoušky, testy a přejímky**

Není relevantní.

**14. Komentář TDS, objednatele**

...

V Praze dne: 31. 01. 2022

Vypracoval: Mgr. Michal Šereš

**15. Fotodokumentace**





