



Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

Projekt je realizován s finančním příspěvím Středočeského kraje

Středočeský kraj

Měsíční zpráva zhotovitele č. 13

Za období:	Duben 2022
Název projektu:	„Kanalizace a ČOV Klokočná“
Registrační číslo EIS:	1190400006
Objednatel:	Obec Klokočná Klokočná 61, 251 64 Mnichovice
TDI:	AteresCZ s.r.o.
Zhotovitel:	DEKONTA a.s.
Realizační období:	2021-2022



Obsah

1.	Identifikační údaje stavby	3
2.	Plnění Harmonogramu realizace stavby	3
3.	Probíhající práce a stav rozestavěnosti dle čerpání finančních prostředků	3
4.	Práce předpokládané pro příští období	3
5.	Zjištěné materiálové, technické a technologické závady na stavbě a způsob jejich odstranění	3
6.	Identifikované problémy procesu výstavby a stav jejich řešení	4
7.	Stav projednávání nutných povolení	4
8.	Stav projektových prací a přehled projektové dokumentace	4
9.	Kontrola kvality prováděných prací	4
10.	Bezpečnost a ochrana zdraví	4
11.	Seznam schválených Změnových příkazů, Zadávacích listů	4
12.	Seznam úprav celkové ceny	4
13.	Provedené a plánované zkoušky, testy a přejímky	4
14.	Komentář TDS, objednatele	4
15.	Fotodokumentace	5

**1. Identifikační údaje stavby**

Za období:	01.04.- 31.04.2022
Název projektu:	„Kanalizace a ČOV Klokočná“
Registrační číslo EIS:	1190400006
Objednatel:	Obec Klokočná Klokočná 61, 251 64 Mnichovice
TDI:	AteresCZ s.r.o.
Zhotovitel:	DEKONTA a.s.
Realizační období:	2021-2022

2. Plnění Harmonogramu realizace stavby

Aktualizovaný harmonogram byl předán investorovi a TDI a práce probíhají dle něj.

3. Probíhající práce a stav rozestavěnosti dle čerpání finančních prostředků

Ke dni 13.4.2022 se konalo řízení k zahájení zkušebního provozu svolané vodoprávním úřadem v Říčanech. K tomuto dni byly dokončeny veškeré práce související s technologií ČOV a tedy jejím zprovozněním. Byl dokončen objekt obsluhy včetně sociálního zázemí, manipulační asfaltová plocha, měrný objekt s automatickým odečtem průtoků, aj. Byl proveden hydroosev travní směsi na prudkých svazích kořenových filtrů a na všech zbývajících plochách byl proveden travní osev.

4. Práce předpokládané pro příští období

Harmonogram dokončovacích prací je následovný (týdny dle hmg):

58. týden – osázení stromů a keřů uvnitř areálu ČOV a v jejím okolí, konečné terénní úpravy okolo výustního objektu, rozvod vnitroareálové závlahy, terénní úpravy okolo oplocení

59. týden – osázení mokřadní vegetace do napuštěných kořenových filtrů, zregulování dávkovacích zařízení

60. týden – Dokončení drobných vad a nedodělků a předání hotového díla.

5. Zjištěné materiálové, technické a technologické závady na stavbě a způsob jejich odstranění

Není relevantní



6. Identifikované problémy procesu výstavby a stav jejich řešení

Dle soupisu vad a nedodělků.

7. Stav projednávání nutných povolení

Ke dni 2.5.2022 bylo vystaveno povolení ke zkušebnímu provozu.

8. Stav projektových prací a přehled projektové dokumentace

Od poslední zprávy nedošlo ke změnám PD.

9. Kontrola kvality prováděných prací

Kontrola kvality prováděných prací je průběžně prováděna TDI a zástupci objednatele.

10. Bezpečnost a ochrana zdraví

Na stavbě v uplynulém období nedošlo k žádnému úrazu. Je dbáno na dodržování BOZP a používání ochranných pomůcek na stavbě v maximální možné míře. Probíhají pravidelné kontroly BOZP koordinátorem BOZP za společnost Ateres CZ s.r.o.- p. Mouchy.

11. Seznam schválených Změnových příkazů, Zadávacích listů

Byla projednána a schválena změnový příkaz č. 4, který se týká úpravy vnitřního zázemí objektu obsluhy a k němu byl podepsán relevantní dodatek SoD č. 2. Aktuálně je projednáván a schvalován změnový příkaz č. 5.

12. Seznam úprav celkové ceny

Změnovým příkazem č. 5 dochází k navýšení ceny díla o 8 350,00 Kč na částku 9 399 876,29 Kč.

13. Provedené a plánované zkoušky, testy a přejímky

K 60. týdnu dojde k převzetí díla k užívání.

14. Komentář TDS, objednatele

...

V Praze dne: 02. 05. 2022

Vypracoval: Mgr. Michal Šereš



15. Fotodokumentace





