

Zápis č. 4/2022
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 13. 4. 2022 v 19⁰⁰ hod. v sále Hostince Na Klokočné

Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Jan Malý, Ing. arch. Tomáš Bezpalec, Ing. Blanka Habrmanová Ph.D, Ing. Pavel Kobera, Ing. Michaela Poncarová, Tomáš Indra

Omluveni:

Neomluveni:

Celkový počet přítomných zastupitelů: 7

Celkový počet nepřítomných zastupitelů: 0

1. Zahájení zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Klokočná zahájil starosta obce Miloslav Rovný (dále „*předsedající*“), přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Klokočná zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 5. 4. 2022 do 13. 4. 2022. Předsedající dále konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dále předsedající zdůraznil, že tak jak také bylo avizováno, je z důvodu zdokumentování průběhu jednání pro potřeby vyhotovení zápisu pořizován zvukový záznam. To je plně v souladu jak s Jednacím řádem zastupitelstva, tak i zásad GDPR.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl, aby ověřovateli zápisu byli pan Tomáš Indra a pan Jan Malý, zapisovatelem paní Šárka Machaňová. Předsedající vyzval zastupitele k vznesení protinávrhů.

K návrhu se nikdo nevyjádřil.

Předsedající přečetl návrh usnesení:

„Zastupitelstvo obce Klokočná určuje ověřovateli zápisu pana Tomáše Indru a pana Jana Malého, zapisovatelem paní Šárku Machaňovou.“

Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasy: pro: Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Blanka Habrmanová, Pavel Kobera, Michaela Poncarová, Tomáš Indra

proti:

zdržel se:

nehlasoval:

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 Nehlasoval 0

Usnesení č. U-18-4/2022 bylo schváleno.

3. Schválení programu

Předsedající seznámil členy zastupitelstva i všechny přítomné s návrhem programu zasedání v souladu s pozvánkou a přečetl připravený a zveřejněný následující program:

- 1) Zahájení zasedání zastupitelstva
- 2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
- 3) Schválení programu
- 4) Informace o ověření zápisu z předchozího zasedání
- 5) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání
- 6) OZV č. 1/2022 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace obce Klokočná
- 7) Směrnice č. 1/2022 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
- 8) Kanalizace a ČOV Klokočná
 - Informace o postupu prací
 - Změny – dodatky ke smlouvám
 - Připojování nemovitostí
- 9) Rozpočtové opatření č. 1/2022
- 10) Různé
 - Čistý Ladův kraj

Předsedající vyzve zastupitele, následně i přítomné občany, aby se k navrženému programu vyjádřili.

K výzvě se nikdo nevyjádřil.

Předsedající přečetl návrh usnesení:

„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje předložený a zveřejněný program zasedání.“

Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasy: pro: Míloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Blanka Habrmanová, Pavel Kobera, Michaela Poncarová, Tomáš Indra

proti:

zdržel se:

nehlasoval:

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 Nehlasoval 0

Usnesení č. U-19-4/2022 bylo schváleno.

4. Informace o ověření zápisu z předchozího zasedání

Předsedající konstatoval, že zápis byl ověřen. Proti zápisu nebyla ze strany členů zastupitelstva podána žádná námitka.

5. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání

Předsedající informoval, že kontrolním výborem byla provedena kontrola zápisu č. 3/2022 ze dne 9. 3. 2022 a nebyly nalezeny žádné nedostatky.

6. OZV č. 1/2022 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace obce Klokočná

Předsedající požádal Pavla Koberu, aby se ujal tohoto bodu programu. Ten se odvolal na informace poskytnuté na minulém zasedání zastupitelstva. Jak byli všichni informováni, tak návrh OZV byl předán k posouzení na MV ČR – odbor veřejné správy, dozoru a kontroly. Z právního posouzení návrhu obecně závazné vyhlášky vzešlo několik doporučení a upozornění. Závěry posouzení náš smluvní externí specialista na OZV do návrhu zapracoval a finální verzi následně zkontroloval a upravil obecní právník.

Předsedající vyzval zastupitele, následně i přítomné občany, aby vyjádřili svá stanoviska k projednávanému bodu programu.

K výzvě se nikdo nevyjádřil.

Předsedající přečetl návrh usnesení:

„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace obce Klokočná, která je Přílohou č. 1 tohoto zápisu.“

Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasy: pro: *Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Blanka Habrmanová, Pavel Kobera, Michaela Poncarová, Tomáš Indra*

proti:

zdržel se:

nehlasoval:

Výsledek hlasování: *Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 Nehlasoval 0*

Usnesení č. U-20-4/2022 bylo schváleno

7. Směrnice č. 1/2022 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Předsedající informoval, že stávající Směrnice č. 1/2018 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu neřeší případ veřejných zakázek, jejichž předmětem plnění je autorské dílo ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění. Vzhledem k tomu, že obec připravuje soutěž architektů na rekonstrukci Hostince Na Klokočné, kde se bude jednat o autorské dílo, je potřebné jak pro tuto zakázku, tak i pro případné další zakázky obdobného charakteru mít stanovený postup zadávání. Proto se ve spolupráci se specialistou na zadávání veřejných zakázek z DSO Ladův kraj připravil návrh nové Směrnice, ve kterém se do původní Směrnice doplnil Článek 6 – Zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem plnění je autorské dílo.

Předsedající vyzval zastupitele, následně i přítomné občany, aby vyjádřili svá stanoviska k projednávanému bodu programu.

K výzvě se nikdo nevyjádřil.

Předsedající přečetl návrh usnesení:

„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje Směrnici obce Klokočná č. 1/2022 – Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která je Přílohou č. 2 tohoto zápisu. Tímto se v plném rozsahu ruší směrnice obce Klokočná č. 1/2018 ze dne 22. 11. 2018.“

Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasy: pro: *Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Blanka Habrmanová, Pavel Kobera, Michaela Poncarová, Tomáš Indra*

proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 Nehlasoval 0

Usnesení č. U-21-4/2022 bylo schváleno.

8. Kanalizace a ČOV Klokočná

Informace o postupu prací:

Předsedající informoval, že k dnešnímu dni je dokončena kompletní kanalizační síť včetně čerpacích stanic a i kompletní technologická část KČOV. Tedy jsou dokončeny provozně funkční části kanalizace napojené přímo do KČOV. Nejsou dokončeny úpravy povrchů kanalizačních stok a osázení filtračních polí a sadové úpravy na a v okolí KČOV. Jedná se o nedodělky, které nemají vliv na řádný provoz technologie a KČOV.

Na základě naší žádosti o povolení zkušebního provozu stavby „Kořenová ČOV“ a žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na dokončenou část stavby „Kanalizace splašková“ proběhla dnes na stavbě kontrolní prohlídka Odboru životního prostředí – vodoprávního úřadu za účasti pozvaných DOSS. Při této závěrečné kontrolní prohlídce vodoprávní úřad zejména zkoumal, zda byla stavba provedena v souladu s ohlášením vodoprávnímu úřadu, podle vydaného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace.

Byl sestaven soupis vad a nedodělků nebránících užívání díla s konečným termínem odstranění do 31. 8. 2022.

Kolaudace proběhla úspěšně.

Předpokládáme, že jak kolaudační souhlas, tak i povolení zkušebního provozu KČOV bude vydáno v 1. týdnu května.

Předsedající vyzval zastupitele, následně i přítomné občany, aby vyjádřili svá stanoviska, případně dotazy k projednávanému bodu programu.

K výzvě se nikdo nevyjádřil.

Změny – dodatky ke smlouvám

V průběhu realizace dochází k různým změnám, které se projednávají postupem stanoveným smlouvou. Některé změny vznikly realizací, některé jsme si jako objednatel, případně provozovatel vyžádali. Největší změna, kterou jsme si vyžádali je změna č. 3.

Změna č. 3 – Homogenizace stávajících asfaltových povrchů místních komunikací – zhotovitel FK Bau a.s.

Projektová dokumentace (jak výkresová část, tak i rozpočet) uvažovala, že při provádění výkopových prací - hloubení rýh budou dodrženy šířky rýh v závislosti na hloubce rýhy a dimenzích potrubí. V závislosti na šířce rýh se stanovila i výměra oprav asfaltových povrchů. Šířka opravy asfaltových povrchů byla stanovena jako šířka rýhy + spodní, resp. horní zámeček (rozšíření o 2 x 20 cm).

Ve skutečnosti však při realizaci došlo k výrazně většímu rozsahu porušení asfaltových povrchů. Tento nárůst porušení, a tedy i nárůst nákladů spojených s opravou ploch asfaltových povrchů jdou v souladu s SOD k tíži zhotovitele.

Zbývající "zbytkové" plochy asfaltových povrchů jsou ve velice špatném technickém stavu.

Pokud by se tyto "zbytkové" původní plochy asfaltových povrchů (různě popraskané, a i místně propadlé) ponechaly ve stávajícím stavu, tak by bylo složité na tyto plochy navázat "nové" opravované plochy s kvalitním povrchem.

Objednatel využil svého práva (viz SOD čl. III., odst. 4.26) a požádal zhotovitele o změnu díla vydáním Oznamení změny - OZ č. 3 dne 5. 1. 2022, jejímž předmětem je "Homogenizace stávajících asfaltových povrchů místních komunikací".

Bude se dle smlouvy jednat o *"provedení dalších prací a výkonů nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace (tzv. vícepráce), a tyto práce a dodávky budou oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele"*. To znamená, že tyto vícepráce jsou oceněny jednotkovými cenami cenové úrovně roku 2020!!! Což při současné turbulenci cen stavebních prací je pro obec výrazně výhodné.

Bude to znamenat, že současně s prováděním oprav asfaltových povrchů místních a účelových komunikací, a to jak ploch stanovených v projektové dokumentaci, tak i dalších ploch porušených při provádění prací, které jdou k tíži zhotovitele, bude provedena výměna/oprava "zbytkových" původních ploch asfaltových povrchů. Tím dojde k homogenizaci asfaltových povrchů v celé šíři komunikace. Z důvodu provedení kvalitních sjednocených asfaltových povrchů a prodloužení jejich životnosti budou dle zjednodušené projektové dokumentace "Opravy místních komunikací" nově osazovány zapuštěné betonové obrubníky a v případě účelové komunikace UK 20 (Pší ulička) i betonové žlaby.

Speciální stavební úřad vydal dne 15. 2. 2022 vyjádření v němž souhlasí s provedením stavebních prací "oprava asfaltových povrchů komunikací".

TDS společně s objednatelem a následně i se zhotovitelem prověřili skutečné výměry ploch komunikací poškozených při provádění prací a porovnáním s výkazem výměr projektanta zjednodušené projektové dokumentace "Opravy místních komunikací" sestavili výkaz výměr "zbytkových" ploch jako podklad pro kalkulaci víceprací.

V rámci podpory ze SFŽP se jedná o nezpůsobilé náklady.

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změnou nedochází k podstatné změně závazků dle §222, odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Harmonogram výstavby a termín dokončení stavby není změnou dotčen.

Na tuto změnu v souladu s SOD zpracoval zhotovitel Návrh změnového příkazu NZ č. 3. Po kontrolách a odsouhlasení tohoto NZ byl vydán Změnový příkaz ZP č. 3, který je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.

Cenovým dopadem změny je navýšení ceny díla o 4,061.179,01 Kč (bez DPH), takže nová cena díla bude 37,590.048,20 Kč (bez DPH).

Předsedající vyzval zastupitele, následně i přítomné občany, aby vyjádřili svá stanoviska k projednávanému bodu programu, tedy ke změně č. 3.

K návrhu se nikdo nevyjádřil.

Další změna

Změna č. 5 – Aktualizace Předmětu díla dle dokumentace skutečného provedení – zhotovitel FK Bau a.s.

Porovnáním geometrického zaměření dokončeného díla, zpracované dokumentace skutečného provedení a zadávací projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby byly vyspecifikovány méněpráce a vícepráce.

Jedná se tedy o změnu, která pouze upřesňuje skutečný rozsah provedení díla a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změnou nedochází k podstatné změně závazků dle §222, odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Cenovým dopadem změny jsou méněpráce ve výši 159.421,35 Kč (bez DPH) a vícepráce ve výši 15.861,10 Kč (bez DPH), takže nová cena díla je 37,446.487,95 Kč (bez DPH), resp. 44,040.683,87 Kč (vč. DPH).

Předsedající vyzval zastupitele, následně i přítomné občany, aby vyjádřili svá stanoviska k projednávanému bodu programu, tedy ke změně č. 5.

K návrhu se nikdo nevyjádřil.

Předsedající přečetl návrh usnesení:

„Zastupitelstvo obce Klokočná souhlasí s uzavřením dodatku č. 3. ke Smlouvě o dílo č. 1/2021 se zhotovitelem Kanalizace Klokočná, společností FK Bau a.s. IČ 26503468 v souladu s vydaným ZP č. 3, a ZP č. 5, které jsou Přílohou č. 3 a 4 tohoto zápisu. Nová cena díla dle tohoto dodatku bude ve výši 37,446.487,95 Kč (bez DPH), resp. 44,040.683,87 Kč (vč. DPH). Současně pověřuje starostu obce podepsáním tohoto dodatku č. 3.“

Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasy: pro: Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Blanka Habrmanová, Pavel Kobera, Michaela Poncarová, Tomáš Indra

proti:

zdržel se:

nehlasoval:

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 Nehlasoval 0

Usnesení č. U-22-4/2022 bylo schváleno.

Další změna, týkající se kořenové ČOV

Změna č. 4 – Úprava objektu pro obsluhu za účelem zajištění provozu i v zimním období – zhotovitel Dekonta a.s.

Projektová dokumentace chybně (nedomyšleně) navrhovala provedení objektu pro obsluhu pouze jako jednoduchý typový dřevěný zahradní domek bez sendvičových zateplených stěn. Vzhledem k tomu, že se v objektu nachází toaleta a umyvadlo pro obsluhu ČOV, která ji bude využívat pro hygienické účely stanovené provozním řádem ČOV (oplachování rukou, obličeje a oděvů), je nutné zajistit provozuschopnost i v zimním období, ve kterém by jinak hrozilo zamrznutí vnitřních rozvodů vodovodu a kanalizace a jejich poškození. Za tímto účelem byla navržena vnitřní vestavba sociální místnosti ze sádrokartonové konstrukce s tepelnou izolací a vnitřními dveřmi. Uvnitř sociální místnosti bude umístěna toaleta a umyvadlo vybavené průtokovým ohříváčem vody. Dále zde bude umístěn elektrický přímotopný panel, který zajistí temperování a vyhřátí místnosti. Na objekt budou rovněž položena plechová krytina, která oproti v PD navržené jedné vrstvě lepenky zvýší životnost objektu.

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změnou nedochází k podstatné změně závazků dle §222, odstavce 4 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

Cenovým dopadem změny jsou vícepráce ve výši 48.535,00 Kč (bez DPH), takže nová cena díla je 9,391.526,29 Kč (bez DPH), resp. 11,363.746,81 Kč (vč. DPH).

Předsedající vyzval zastupitele, následně i přítomné občany, aby vyjádřili svá stanoviska k projednávanému bodu programu, tedy ke změně č. 4.

K návrhu se nikdo nevyjádřil.

Předsedající přečetl návrh usnesení:

„Zastupitelstvo obce Klokočná souhlasí s uzavřením dodatku č. 2. ke Smlouvě o dílo č. 2/2021 se zhotovitelem Kořenové ČOV, společností DEKONTA, a.s. IČ 25006096 v souladu s vydaným ZP č. 4, který je Přílohou č. 5 tohoto zápisu. Nová cena díla dle tohoto dodatku bude ve výši 9,391.526,29 Kč (bez DPH), resp. 11,363.746,81 Kč (vč. DPH). Současně pověřuje starostu obce podepsáním tohoto dodatku č. 2.“

Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasy: pro: Miloslav Ravný, Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Blanka Habrmanová, Pavel Kobera, Michaela Poncarová, Tomáš Indra

proti:

zdržel se:

nehlasoval:

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 Nehlasoval 0

Usnesení č. U-23-4/2022 bylo schváleno.

Připojování nemovitostí

Předsedající informoval, že veškeré podmínky pro připojování nemovitostí, o kterých podrobně informoval na minulém zasedání zastupitelstva zůstávají v platnosti.

Postupně vybíráme vyplněné „Dotazníky pro potřeby vypracování smluv na dodávku vody a odvádění odpadních vod“. Na jejich základě bude provozovatel vodovodu a kanalizace společnost I.T.V. CZ uzavírat smlouvy.

Za předpokladu vydání povolení zkušebního provozu stavby „Kořenová ČOV“ a kolaudačního souhlasu na dokončenou část stavby „Kanalizace splašková“ začátkem května, tak bude možné začít od poloviny května postupně připojovat jednotlivé nemovitosti na kanalizaci.

MÚ Říčany, odbor – Stavební úřad vydal dne 24. 3. 2022 Rozhodnutí – územní rozhodnutí na domovní části kanalizačních přípojek. Nyní dobíhá právní moc. Na OÚ jsou již připraveny složky, ve kterých jsou dvě paré „Dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí“, a i samotné územní rozhodnutí. Občané si tedy mohou v úředních hodinách „své projekty“ vyzvednout.

Provozovatel kanalizace zpracoval „Výpočet (kalkulace) cen pro stočné pro kalendářní rok 2022 na období 6-12. Kalkulovaná cena pro stočné je ve výši 39,12 Kč/m³ bez DPH, resp. 43,03 Kč/m³ vč. DPH.

Při použití směrných čísel roční potřeby vody na jednu osobu bytu 35 m³/rok tak bude vycházet náklad na jednu osobu na celý rok 1.506,05 Kč.

Předsedající vyzval zastupitele, následně i přítomné občany, aby vyjádřili svá stanoviska k projednávanému bodu programu.

Občané položili otázky, týkající se způsobu zjišťování množství vypouštěné odpadní vody.

Předsedající přečetl návrh usnesení:

„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje cenu pro stočné pro rok 2022 ve výši 39,12 Kč/m³ bez DPH, resp. 43,03 Kč/m³ vč. DPH. Kalkulace cen pro stočné pro rok 2022 je Přílohou č. 6 tohoto zápisu.“

Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasy: pro: *Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Blanka Habrmanová, Pavel Kobera, Michaela Poncarová, Tomáš Indra*

proti:

zdržel se:

nehlasoval:

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 Nehlasoval 0

Usnesení č. U-24-4/2022 bylo schváleno.

9. Rozpočtové opatření č. 1/2022

Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.

Blanka Habrmanová seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1/2022, kterým se mění závazné ukazatele Rozpočtu obce tak, aby se reagovalo na změnu rozložení příjmů a výdajů obce. Příjmy se zvyšují o 768.943,00 Kč, výdaje se zvyšují o 1,976.495,10 Kč.

Předsedající vyzval zastupitele, následně i přítomné občany, aby vyjádřili svá stanoviska k projednávanému bodu programu.

K výzvě se nikdo nevyjádřil.

Předsedající přečetl návrh usnesení:

„Zastupitelstvo obce Klokočná, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2022, jímž se zvyšují příjmy o 768.943,00 Kč a výdaje o 1,976.495,10 Kč. Rozpočtové opatření č. 1/2022 tvoří Přílohu č. 7 tohoto zápisu.“

Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.

Hlasy: pro: *Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Blanka Habrmanová, Pavel Kobera, Michaela Poncarová, Tomáš Indra*

proti:

zdržel se:

nehlasoval:

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 Nehlasoval 0

Usnesení č. U-25-4/2022 bylo schváleno

10. Různé

Čistý Ladův kraj

Předsedající požádal Jana Malého, aby se ujal tohoto bodu programu.

Jan Malý pozval všechny přítomné na akci Čistý Ladův kraj, která se koná 23. dubna 2022. Uklízet se bude obec a přilehlé okolí. Sraz je plánován v 9.00 hod. na horní návsi v obci. K dispozici budou pytle a rukavice.

Závěrem předsedající konstatoval, že program zasedání zastupitelstva byl ukončen - byly projednány všechny jeho body.

Poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání.

Přílohy zápisu:

Příloha č. 1 – Obecně závazná vyhláška obce Klokočná č. 1/2022

Příloha č. 2 – Směrnice obce Klokočná č. 1/2022

Příloha č. 3 – Změnový příkaz ZP č. 3

Příloha č. 4 – Změnový příkaz ZP č. 5

Příloha č. 5 – Změnový příkaz ZP č. 4

Příloha č. 6 – Kalkulace cen pro stočné pro rok 2022

Příloha č. 7 – Rozpočtové opatření č. 1/2022

Zápis byl vyhotoven dne 14. 4. 2022

Zapisovatelka:

Mgr. Šárka Machaňová _____ dne:

Ověřovatelé zápisu:

Tomáš Indra _____ dne:

Jan Malý _____ dne:

Starosta:

Ing. Miloslav Rovný _____ dne: