Základní rámcový harmonogram díla "Kořenová čistírna odpadních vod Klokočná" a plán fakturace

Rok	2021																																							2022					
Datum od	29.3	5.4	12.4	19.4	26.4	3.5	10.5	17.5	24.5	31.5	7.6	14.6	21.6	28.6	5.7	12.7	19.7	26.7	2.8	9.8	16.8	23.8	30.8	6.9	13.9	20.9	27.9	4.10	11.10	18.10	25.10	1.11	8.11	15.11	22.11	29.11	6.12	13.12	20.12	27.12	3.1	10.1	17.1	24.1	31.1	7.2
Datum do	2.4	9.4	16.4	23.4	30.4	7.5	14.5	21.5	28.5	4.6	11.6	18.6	25.6	2.7	9.7	16.7	23.7	30.7	6.8	13.8	20.8	27.8	3.9	10.9	17.9	24.9	1.10	8.10	15.10	22.10	29.10	5.11	12.11	19.11	26.11	3.12	10.12	17.12	24.12	31.12	7.1	14.1	21.1	28.1	4.2	11.2
Týden	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
Zahájení prací								x																																						
Zařízení staveniště								x	x																																					
Zemní a výkopové práce								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
Modelace kořenových polí										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																								
Hydroizolace												x	x	x	x						x				x	x						x	x													
Náplně filtrů														x	x	x	x	x				x	x	x									x	x												
Osazení šachet																								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
Instalace mechanického předčištění																x	x	x	x	x												x	x	x	x											
Kanalizační potrubí a propojení									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Montáž odtoku vč. Kanalizace																										x	x	x	x	x	x	x														
Terénní úpravy a instalace zázemí																		x	x	x						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Montáž oplocení										x	x	x																														x	x	x	x	
Dokončovací práce																																												x	x	x
Předání díla																																													x	x
Fakturace dle kalendářního měsíce									745 701,31 Kč				387 119,99 Kč									1 739 244,72 Kč				1 085 949,04 Kč				783 451,11 Kč					2 715 056,00 Kč					913 460,00 Kč				685 250,00 Kč		304 007,20 Kč

Poznámky:

x	Odhadovaná doba realizace
x	Odhadovaná doba rezervy realizace

*ceny uváděné bez DPH

V Praze dne 01.11.2021

Mgr. Michal Šereš