Základní rámcový harmonogram díla "Kořenová čistírna odpadních vod Klokočná" a plán fakturace

Rok	2021																									
Datum od	29.3	5.4	12.4	19.4	26.4	3.5	10.5	17.5	24.5	31.5	7.6	14.6	21.6	28.6	5.7	12.7	19.7	26.7	2.8	9.8	16.8	23.8	30.8	6.9	13.9	20.9
Datum do	2.4	9.4	16.4	23.4	30.4	7.5	14.5	21.5	28.5	4.6	11.6	18.6	25.6	2.7	9.7	16.7	23.7	30.7	6.8	13.8	20.8	27.8	3.9	10.9	17.9	24.9
Týden	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
Zahájení prací								x																		
Zařízení staveniště								x	x																	
Zemní a výkopové práce								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Modelace kořenových polí										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Hydroizolace												x	x	x	x						x				x	x
Náplně filtrů														x	x	x	x	x				x	x	x		
Osazení šachet																								x	x	x
Instalace mechanického předčištění																x	x	x	x	x						
Kanalizační potrubí a propojení									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Montáž odtoku vč. Kanalizace																										x
Terénní úpravy a instalace zázemí																		x	x	x						x
Montáž oplocení										x	x	x														
Dokončovací práce																										
Předání díla																										
Fakturace dle kalendářního měsíce									745 701,31 Kč				387 119,99 Kč									1 739 244,72 Kč				1 085 949,04 Kč

Rok															2022														
Datum od	27.9	4.10	11.10	18.10	25.10	1.11	8.11	15.11	22.11	29.11	6.12	13.12	20.12	27.12	3.1	10.1	17.1	24.1	31.1	7.2	14.2	21.2	28.2	7.3	14.3	21.3	28.3	4.4	11.4
Datum do	1.10	8.10	15.10	22.10	29.10	5.11	12.11	19.11	26.11	3.12	10.12	17.12	24.12	31.12	7.1	14.1	21.1	28.1	4.2	11.2	18.2	25.2	4.3	11.3	18.3	25.3	1.4	8.4	15.4
Týden	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	53.	53.
Zahájení prací																													
Zařízení staveniště																													
Zemní a výkopové práce	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																			
Modelace kořenových polí																													
Hydroizolace						x	x																						
Náplně filtrů							x	x																					
Osazení šachet	x	x	x	x	x	x	x																						
Instalace mechanického předčištění						x	x	x	x	x	x	x																	
Kanalizační potrubí a propojení	x	x	x	x	x	x	x	x	x																				
Montáž odtoku vč. Kanalizace	x	x	x	x	x	x																							
Terénní úpravy a instalace zázemí	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Montáž oplocení																		x		x	x								
Dokončovací práce																							x	x	x	x	x	x	x
Předání díla																													x
Fakturace dle kalendářního měsíce				783 451,11 Kč					1 889 133,02 Kč																	2 049 099,21 Kč			711 827,89 Kč

Poznámky:

x	Odhadovaná doba realizace
x	Odhadovaná doba rezervy realizace

*ceny uváděné bez DPH

V Praze dne 30.03.2022

Mgr. Michal Šereš