Základní rámcový harmonogram díla "Kořenová čistírna odpadních vod Klokočná" a plán fakturace

Rok	2021																			
Datum od	29.3	5.4	12.4	19.4	26.4	3.5	10.5	17.5	24.5	31.5	7.6	14.6	21.6	28.6	5.7	12.7	19.7	26.7	2.8	9.8
Datum do	2.4	9.4	16.4	23.4	30.4	7.5	14.5	21.5	28.5	4.6	11.6	18.6	25.6	2.7	9.7	16.7	23.7	30.7	6.8	13.8
Týden	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
Zahájení prací								x												
Zařízení staveniště								x	x											
Zemní a výkopové práce								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Modelace kořenových polí										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hydroizolace												x	x	x	x					
Náplně filtrů														x	x	x	x	x		
Osazení šachet																				
Instalace mechanického předčištění																x	x	x	x	x
Kanalizační potrubí a propojení									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Montáž odtoku vč. Kanalizace																				
Terénní úpravy a instalace zázemí																		x	x	x
Montáž oplocení										x	x	x								
Dokončovací práce																				
Předání díla																				
Fakturace dle kalendářního měsíce									745 701,31 Kč				387 119,99 Kč							

Rok	2021																			
Datum od	16.8	23.8	30.8	6.9	13.9	20.9	27.9	4.10	11.10	18.10	25.10	1.11	8.11	15.11	22.11	29.11	6.12	13.12	20.12	27.12
Datum do	20.8	27.8	3.9	10.9	17.9	24.9	1.10	8.10	15.10	22.10	29.10	5.11	12.11	19.11	26.11	3.12	10.12	17.12	24.12	31.12
Týden	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.
Zahájení prací																				
Zařízení staveniště																				
Zemní a výkopové práce	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Modelace kořenových polí	x	x																		
Hydroizolace	x				x	x						x	x							
Náplně filtrů		x	x	x									x	x						
Osazení šachet				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
Instalace mechanického předčištění												x	x	x	x	x	x	x		
Kanalizační potrubí a propojení	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Montáž odtoku vč. Kanalizace						x	x	x	x	x	x	x								
Terénní úpravy a instalace zázemí						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Montáž oplocení																				
Dokončovací práce																				
Předání díla																				
Fakturace dle kalendářního měsíce		1 739 244,72 Kč				1 085 949,04 Kč				783 451,11 Kč					1 889 133,02 Kč					

Rok	2022																			
Datum od	3.1	10.1	17.1	24.1	31.1	7.2	14.2	21.2	28.2	7.3	14.3	21.3	28.3	4.4	11.4	18.4	25.4	2.5	9.5	16.5
Datum do	7.1	14.1	21.1	28.1	4.2	11.2	18.2	25.2	4.3	11.3	18.3	25.3	1.4	8.4	15.4	22.4	29.4	6.5	13.5	20.5
Týden	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.
Zahájení prací																				
Zařízení staveniště																				
Zemní a výkopové práce																				
Modelace kořenových polí																				
Hydroizolace																				
Náplně filtrů																				
Osazení šachet																				
Instalace mechanického předčištění																				
Kanalizační potrubí a propojení																				
Montáž odtoku vč. Kanalizace																				
Terénní úpravy a instalace zázemí	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
Montáž oplocení						x	x	x												
Dokončovací práce											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Předání díla																				x
Fakturace dle kalendářního měsíce												2 049 099,21 Kč								720 177,89 Kč

Poznámky:

x Odhadovaná doba realizace

x Odhadovaná doba rezervy realizace

*ceny uváděné bez DPH

V Praze dne 02.05.2022

Mgr. Michal Šereš